

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2018〕89号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于 广明高速公路延长线工程竣工决算 审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《佛山市交通运输局关于审查广明高速公路延长线工程竣工决算的请示》（佛交〔2016〕383号）及相关竣工决算资料收悉。

根据公路工程竣工决算相关规定，结合竣工资料、竣工决算审计报告和佛山市交通运输工程造价服务中心的审核意见，我中心完成了该项目的竣工决算审查。

审查核定该项目竣工决算为 166415.41 万元(含建设期贷款利息 11084.87 万元)，平均每公里 9168.89 万元。对比建设单位送审决算费用 180270.95 万元核减费用 13855.53 万元，主要是对计算有误的工程量、重复计算或计算不合理的部分费用、计价不合理的部分新增单价及部分与最终结算费用不一致的费用等进行调整。核定竣工决算对比批复概算 180362.97 万元节余 13947.56 万元，幅度 7.73%。具体详见附件 1、2。

附件: 1. 广明高速公路延长线工程竣工决算的审查意见
2. 佛交造价〔2018〕13 号

广东省交通运输工程造价事务中心

2018 年 6 月 28 日

(联系人: 黄燕琴, 联系电话: 020-83731045)

广东省交通运输工程造价事务中心

2018 年 6 月 28 日印发
