

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2022〕152号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于玉湛 高速公路(一期工程)麻章停车区选址改建 工程施工图预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《湛江市交通运输局关于转报玉湛高速（一期工程）麻章停车区选址改建工程施工图设计文件的请示》（湛交报〔2022〕69号）及施工图设计（含预算）等资料收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）和省交通运输厅有关补充规定，我中心根据建设单位报送的施工图设计文件（含预算），完成了工程施工图预算的审查工作。

一、预算审查情况

送审施工图预算为 5887.86 万元（其中建安费及安全生产经费合计 4569.12 万元），本次仅对项目建安费及安全生产经费进行审查。经审查，核定施工图预算建安费及安全生产经费为 3959.68 万元，核减 609.44 万元。主要是对设计图纸及预算工程数量有误、部分定额套用及消耗调整欠合理、材料单价等调整。

二、造价对比情况

审查核定工程施工图预算为 3959.68 万元，对比对应批复概算 1300 万元，增加费用 2659.68 万元，增幅约 204.59%。与对应批复概算对比，主要是在初步设计阶段，麻章停车区改建工程并无具体设计图纸及工程数量，仅作匡算预留 1300 万元。

三、整个项目的造价情况及存在问题

（一）至本次施工图审查时止，项目施工图预算合计为 740183.28 万元，对比厅批复概算建安费（粤交基〔2022〕1009 号）以及动态费用调整批复（粤交基建字〔2020〕426 号）合计为 728452.49 万元，超批复费用 11730.79 万元，项目造价管理有失控风险。

（二）本次送审设计文件图纸工程量部分存在错误，也未能提供设计评审意见，经多次沟通督促建设单位应组织设计单位完善图纸工程量无果，建设单位组织设计和造价控制主体责任落实不到位，项目后续造价管理存在较大隐患，建议省厅加强对建设单位督办，要求其进一步加强项目管理，竣工决算应控制在批复费用内。

附件：玉湛高速（一期工程）麻章停车区选址改建工程施工
图预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2022年7月20日

（联系人：石陶，联系电话：020-83731211）