

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：北江（乌石至三水河口）航道扩能升级工程

批复立项时间：2014-9-26

资金主管部门：广东省交通运输厅

附件2-2

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2022年）
3. 项目招投标实施情况公开表

注：部门可根据实际情况增加公开内容。

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	北江（乌石至三水河口）航道扩能升级工程	主管部门	广东省交通运输厅
项目建设（使用）单位	广东省北江航道开发投资有限公司	项目总投资金额	578999
立项文号	粤发改交通函（2014）3561号	项目建设进展情况	至2021年底，已建成4座船闸，剩余1座船闸建设中。
项目建筑面积	项目按内河Ⅲ级、通航1000吨级船舶标准建设。新建白石窑、飞来峡、清远枢纽船闸共5座，航道整治全长217km，新建特大桥1座、大桥4座，小桥1座，桥梁防撞加固11座，以及相关配套工程等。		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	327967	144080	107227
资金到位情况	资金当年到位14821万元，累计到位573560万元		
绩效目标	北江乌石至三水河口段航道达到内河Ⅲ级标准，可通航1000吨级船舶，通航保证率达到98%		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

北江（乌石至三水河口）航道扩能升级工程 项目预算执行情况表（2022年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计				218,077.00	14,821.00		115,950.00	36,092.00
	14821万元	北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程白石窑枢纽船闸工程	广东省水利水电第三工程局有限公司	207,767	13,943		108,141	36,092.00
		北江（乌石至三水河口）航道整治工程BJ-KS2合同段勘察设计合同承续协议补充协议四	华设计集团股份有限公司（主办方）与深圳市水务规划设计院股份有限公司（成员）联合体	1,465	508		1,465	
		北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级项目白石窑枢纽工程（标段三）施工监理合同	广州粤科工程建设监理咨询有限公司	3,123	270		2,156	
		北江航道扩能升级项目监测服务（二）合同（标段二）	珠江水利委员会珠江水利科学研究院	2,633	40		1,259	
		北江航道扩能升级项目水上交通安全维护及技术咨询服务合同	广东海安水运技术服务有限公司	3,089	60		2,929	

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

北江（乌石至三水河口）航道扩能升级工程 项目招投标实施情况公开表

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		中标单位
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	是			是	是		中设计集团股份有限公司、深圳市水务规划设计院有限公司联合体
设计	是			是	是		
建筑工程	特许经营权合同规定						广东省水利水电第三工程局有限公司
安装工程	/	/	/	/	/	/	/
监理	是			是	是		广州粤科工程建设监理咨询有限公司
设备	/	/	/	/	/	/	/
重要材料	/	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/
工程监测服务	是			是	是		珠江水利委员会珠江水利科学研究院
水上警戒	是			是	是		广东海安水运技术服务有限公司