

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2023〕196号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于汕昆高速公路新亨至畚江段改扩建交通安全设施、附属区房建工程、绿化及环保工程施工图预算审查及梅汕高速公路程江至畚江段改扩建交通安全设施、附属区房建工程、绿化及环保工程施工图预算核查的情况报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于汕昆高速新亨至畚江段及梅汕高速程江至畚江段改扩建工程交通工程及附属设施（不含

机电工程）、绿化及环保工程施工图设计的请示》（粤交集基〔2023〕213号）及相关资料已收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和省交通运输厅有关补充规定，我中心对汕昆高速公路新亨至畚江段改扩建工程交通安全设施、附属区房建工程、绿化及环境保护工程施工图预算进行审查，以及对梅汕高速公路程江至畚江段改扩建工程交通安全设施、附属区房建工程、绿化及环保工程施工图预算进行核查，形成意见如下。

一、汕昆高速公路新亨至畚江段改扩建交通安全设施等工程施工图预算审查情况

（一）审查结论

送审施工图预算建安费为44006.12万元[其中交安工程（含声屏障）建安费为27727.03万元，绿化工程建安费为1309.68万元，附属房建工程建安费为14969.42万元]，经审查，核定施工图预算建安费为39153.04万元[其中交安工程（含声屏障）建安费为23200.33万元，绿化工程建安费为1297.78万元，附属房建工程建安费为14654.93万元]，核减费用4853.08万元。核减的主要原因是图纸工程量差错漏，已计入土建施工图设计的中分带护栏预制工程在本次预算中重复计列，部分苗木、材料单价

根据最近信息价或市场价调整等。

（二）造价对比

经审查核定本次汕昆高速公路新亨至畚江段改扩建交通安全设施、附属区房建工程、绿化环境保护工程施工图预算建安费为 39153.04 万元，对比建设单位拆分的对应批复概算建安费 42788.83 万元，减少费用 3635.79 万元。费用变化的主要原因是声屏障工程及绿化工程设计调整等。

（三）报送文件质量评价

根据厅印发的《广东省公路工程造价标准化管理指南》关于公路工程造价文件质量评价的有关规定，对本次送审的施工图预算文件的质量评价为：一般。

二、梅汕高速公路程江至畚江段改扩建交通安全设施等工程施工图预算程序性核查情况

经核查，本次建设单位在《广东省交通运输工程造价综合管理系统》上报送的施工图预算建安费为 38322.70 万元，对比对应批复概算建安费 40980.35 万元，减少费用 2657.65 万元，减少幅度约 6.49%。

二、其他

本次送审的交通安全设施工程施工图设计文件存在较多的

差错漏，部分中分带护栏重复计列已计入土建施工图设计的工程数量，建设单位应认真履行项目造价管控的主体责任，加强设计工程量的准确性和匹配性审核，确保施工图预算文件的编制质量。

附件：汕昆高速公路新亨至畚江段改扩建项目交通安全设施、附属区房建、绿化及环境保护工程施工图预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2023年7月16日

（联系人：石陶，联系电话：83731211、内线75032）