

# 广东省交通运输厅文件

粤交基〔2018〕312号

---

## 广东省交通运输厅关于潮州至惠州高速公路 K66+200 ~ K77+440 段路基土石方工程 设计变更的批复

省交通集团有限公司:

《省交通集团关于潮惠高速公路TJ5合同段取弃土方案调整设计变更文件的请示》（粤交集基〔2017〕331号）及附件等资料悉。经研究，对潮州至惠州高速公路K66+200 ~ K77+440段路基工程设计变更批复如下:

### 一、原施工图设计

原施工图设计中，潮惠高速公路(K66+200 ~ K77+440段)将凤

江互通立交A匝道西侧生活区所在山体作为取土场,利用土方运距为1km。

## 二、设计变更情况

项目实施过程中,因征地工作遭村民强烈阻挠而无法进场取土,导致潮惠高速TJ5合同段47.9万方土方缺口,直接影响工程进度。为确保项目顺利实施,你司召开专题会议并形成会议纪要(省交通集团工作会议纪要〔2014〕61号),确定取消凤江互通立交收费站管理区取土场,将凤江互通立交生活区并入灰寨互通立交生活区,土方缺口通过外借解决。厅已同意该项设计变更申请建议(处理表编号2017088号)。

经审查,厅同意该项设计变更。

## 三、设计变更费用

上报该项原施工图预算(含安全生产经费,下同)为5193.91万元,设计变更施工图预算为6651.73万元。经省交通运输工程造价事务中心审查,原施工图预算为5075.68万元,设计变更施工图预算为6244.41万元,设计变更增加施工图预算为1168.73万元。经核查,厅同意该中心审查意见(粤交造价〔2018〕18号),核定该项设计变更增加施工图预算为1168.73万元。

## 四、下一步工作要求

建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》(粤交〔2017〕10号)的规定,按招标文件和施

工合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认的工程数量，认真做好变更工程结算，合理确定设计变更增加费用，变更工程增加费用应在招标节余费用中列支，不足部分在预留费用中列支。同时应完善相关合同手续，以利将来竣工决算编制。

附件:潮州至惠州高速公路 K66+200~K77+440 段路基工程设计变更预算审查表



附件

**潮惠高速公路 K66+200 ~ K77+440 段  
路基工程设计变更预算审查表**

工程项目或费用名称	上报预算 (万元)	调整费用 (万元)	审查预算 (万元)
一、原施工图预算			
<b>原施工图预算</b>	<b>5193.91</b>	<b>-118.23</b>	<b>5075.68</b>
第一部分 建筑安装工程费	5142.49	-117.06	5025.43
二、路基工程	3246.97	14.18	3261.14
2.挖方	2374.93	-13.62	2361.31
3.填方	872.03	27.80	899.83
五、交叉工程	1895.52	-131.24	1764.29
(一) 凤江互通式立体交叉	1285.72	53.75	1339.47
1. 凤江互通主线工程	193.56	4.00	197.56
2. 凤江互通匝道工程	1092.16	49.75	1141.91
(二) 灰寨互通式立体交叉	609.80	-184.98	424.82
1. 灰寨互通主线工程	190.25	21.36	211.61
2. 灰寨互通匝道工程	419.54	-206.34	213.20
安全生产经费	51.42	-1.17	50.25
二、设计变更施工图预算			
<b>设计变更施工图预算</b>	<b>6651.73</b>	<b>-407.32</b>	<b>6244.41</b>
第一部分 建筑安装工程费	6585.87	-403.29	6182.58

二、路基工程	4899.91	-217.59	4682.33
2.挖方	2374.93	-20.87	2354.06
3.填方	2524.98	-196.71	2328.27
五、交叉工程	1685.95	-185.70	1500.25
(一)凤江互通式立体交叉	1020.21	15.85	1036.07
1.凤江互通主线工程	644.09	-27.93	616.15
2.凤江互通匝道工程	376.13	43.79	419.91
(二)灰寨互通式立体交叉	665.74	-201.56	464.19
1.灰寨互通主线工程	336.40	-87.82	248.57
2.灰寨互通匝道工程	329.34	-113.73	215.61
安全生产经费	65.86	-4.03	61.83
变更增减费用	1457.82	-289.09	1168.73

公开方式：依申请公开

---

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研究中心，省高速公路有限公司、省交通规划设计研究院股份有限公司，广东潮惠高速公路有限公司。

---

广东省交通运输厅办公室

2018年4月8日印发

---