

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2019〕97号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于广东省 虎门二桥民田互通立交改造工程设计变更 预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于虎门二桥民田互通立交改造工程设计变更的请示》（粤交集基〔2019〕67号）及有关资料收悉。

根据交通运输部的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定等，我中心完成了该变更工程的施工图设计预算的审查工作。

审查仅针对变更工程的建安费、设备购置费及安全生产经费进行。送审原设计施工图预算总费用为4647.66万元(含建安费4601.64万元,安全生产经费46.02万元),设计变更施工图预算总费用为14349.14万元(含建安费13612.38万元,设备购置费600.63万元,安全生产经费136.12万元),变更增加施工图预算总费用为9701.48万元。

经审查,核定原设计施工图预算总费用为4647.66万元(含建安费4601.64万元,安全生产经费46.02万元),设计变更施工图预算总费用为14131.93万元(含建安费13467.96万元,设备购置费529.29万元,安全生产经费134.68万元),变更增加施工图预算总费用为9484.27万元,核定设计变更增加费用对比送审增加费用9701.48万元减少217.21万元。调整原因主要为变更后部分工程数量有误,部分分项定额套用及消耗调整,部分材料单价取值不合理,漏列匝道桥梁桥面铺装、房建费用等。

附件:广东省虎门二桥民田互通立交改造工程设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2019年6月6日