

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2018〕176号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于潮州 至惠州高速公路炮台立交和机场立交 设计变更预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的省交通集团《关于潮惠高速公路炮台立交和改移机场西立交的设计变更的请示》（粤交集基〔2017〕455号）及有关资料收悉。

根据交通运输部现行的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理规定等，我中心完成了该变更施工图设计预算的审查工作。

送审原设计施工图预算建安费为 89559.78 万元（含安全生产经费 886.73 万元），设计变更施工图预算建安费为 84117.81 万元（含安全生产经费 832.85 万元），变更减少施工图预算建安费 5441.97 万元（含安全生产经费 53.88 万元）。

经审查，核定原设计施工图预算建安费为 92724.03 万元（含安全生产经费 918.06 万元），设计变更施工图预算建安费为 87005.66 万元（含安全生产经费 861.44 万元），变更减少施工图预算建安费为 5718.37 万元（含安全生产经费 56.62 万元），对比送审设计变更减少费用 5441.97 万元减少 276.40 万元。调整原因主要为变更前后漏计路面工程、桥面铺装及搭板工程量，部分工程数量有误，部分分项定额套用及消耗调整不合理等。

附件：潮州至惠州高速公路炮台立交和机场立交设计变更预算
的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2018 年 10 月 23 日