

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2019〕254号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于 广东省东山（闽粤界）至潮州古巷公路 K47+890~K48+525左侧路堑边坡 设计变更预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来《广东省东山（闽粤界）至潮州古巷公路TJ5合同段K47+890~K48+525左侧路堑边坡病害处治设计变更》（粤交集基〔2018〕371号）、《广东省东山（闽粤界）至潮州古巷公路TJ5合同段K47+890~K48+525左侧路堑边坡病害处治设计变更地质补充勘察情况的报告》（粤交集基〔2019〕316号）及有

关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定，我中心完成了该变更工程施工图设计预算的审查工作。

送审原设计施工图预算建安费751.03万元（含安全生产经费7.44万元），设计变更后施工图预算建安费3983.75万元（含安全生产经费39.44万元），变更增加施工图预算建安费3232.72万元（含安全生产经费32.00万元）。

经审查，核定原设计施工图预算建安费为749.95元（含安全生产经费7.43万元），设计变更后施工图预算建安费3506.76万元（含安全生产经费34.72万元），变更增加施工图预算建安费2756.81万元（含安全生产经费27.29万元），对比送审变更增加费用核减475.91万元，主要是预应力锚索、钢轨桩、锚筋桩等钻孔岩层比例调整。详见附件。

附件：广东省东山（闽粤界）至潮州古巷公路K47+890～K48+525左侧路堑边坡设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2019年12月24日