

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕247号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于珠海市 金海公路大桥洪湾互通至紫竹湾互通段 施工图预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《珠海市交通运输局关于审批珠海市金海公路大桥工程（洪湾互通至紫竹湾互通段）施工图设计的请示》（珠交字〔2020〕562号）及施工图设计文件（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830--2018），以及省交通运输厅相关补充规定和有关造

价管理的规定，我中心完成了该工程施工图预算的审查工作。

一、预算审查情况

送审施工图预算建安费为53586.48万元，审查核定施工图预算建安费为49259.72万元，核减4326.76万元，减幅8.07%。主要是设计图纸修改、部分定额套用及消耗调整欠合理、计算基数有误、材料单价欠合理等调整。

二、造价对比情况

审查核定施工图预算建安费为49259.72万元，同比批复概算建安费81262.71万元减少32002.99万元，减幅39.38%，主要是互通方案变化、匝道及被交道长度减少、房建、绿化等规模减少及材料价格变化等。

三、其他

送审图纸反映出局部设计方案存在经济性不合理等问题。如污水处理应急池及箱涵基坑加固方案、便道及绿化方案等，经我中心反馈后，由建设单位组织设计单位进行了研究核查，并对相应设计方案进行了优化调整，设计图纸修改涉及预算费用约计3300万元，约占送审建安费的6%。

附件：珠海市金海公路大桥程洪湾互通至紫竹湾互通
段施工图预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年10月27日