

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕272号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于南沙至中山高速公路TJ01、TJ03~TJ08合同段 施工图预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《广州市交通运输局关于审查南沙至中山高速公路施工图设计文件（第二批）、（第三批）的请示》（穗交运〔2020〕305号、346号）及施工图设计（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830--2018）以及省交通运输厅相关补充规定和有关造价管理的规定，我中心完成了该工程（第二批、第三批）施工图预

算的审查工作。

一、预算审查情况

送审施工图预算建安费为895344.85万元，审查核定施工图预算建安费为877427.90万元，核减17916.95万元，减幅2.00%。主要是设计图纸工程量修改、部分定额套用及消耗调整欠合理、部分措施费用计算不合理、材料单价等调整。

二、造价对比情况

审查核定施工图预算建安费为877427.90万元（含新隆互通代建工程46460.52万元），同比对应扣除代建段批复概算建安费964191.66万元，减少133224.28万元，减幅13.82%，主要是设计方案优化、材料价格变化等。

三、其他

1. 本次审查核定的施工图预算含应纳入中山新隆至江门龙湾段项目投资的新隆互通代建工程建安费用46460.52万元。据建设单位反映，拟委托本项目代建，暂列入本次施工图预算费用中。

2. 审查过程中发现设计文件中部分大临工程的设计方案经济性欠合理，施工图设计中部分工程数量差错漏等问题，项目建设单位能主动组织设计单位积极响应并进行了核查研究，相应对设计和预算做了修改和完善，调整涉及预算费用约8281万元，在本阶段有效地降低了工程造价。

附件：南沙至中山高速公路TJ01、TJ03~TJ08合同段施工图
预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年11月16日

