

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕207号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于珠海洪鹤大桥鹤洲南引桥增设主线收费站桥梁拼宽工程设计变更预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《珠海市交通运输局关于审批珠海洪鹤大桥工程HHTJ4标段鹤洲南引桥增设主线收费站桥梁拼宽设计变更文件的请示》（珠交字〔2020〕349号）及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定等，

我中心完成了该变更工程的施工图设计预算审查工作。

送审原设计施工图预算费用为4190.55万元（其中建安费4149.06万元、安全生产经费41.49万元），设计变更施工图预算费用为9978.61万元（其中建安费9879.81万元、安全生产经费98.80万元），变更增加施工图预算费用为5788.06万元。

经审查，核定珠海洪鹤大桥鹤洲南引桥增设主线收费站桥梁拼宽工程设计变更预算费用为10148.24万元（其中建安费10047.76万元、安全生产经费100.48万元），原设计施工图预算费用为4511.18万元（其中建安费4466.51万元、安全生产经费44.67万元），设计变更增加施工图预算费用为5637.06万元（其中建安费5581.25万元、安全生产经费55.81万元），对比送审减少151.00万元。详见附件。

附件：珠海洪鹤大桥鹤洲南引桥增设主线收费站桥梁拼宽
工程设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年9月22日