

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕140号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于广惠 高速公路挂绿湖互通立交航油管道保护方案 设计变更预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于广惠高速公路挂绿湖互通立交航油管道保护方案设计变更的请示》（粤交集基〔2021〕84号）及相关资料已收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）《广东省公路工程重（较）大设计变更文件编制指南》（粤交基〔2017〕1072号）及省交通运输厅相关补充规

定，我中心完成了该设计变更工程的施工图预算审查工作。

送审设计变更前施工图预算建安费为 1185.78 万元，变更后施工图预算建安费为 2830.83 万元，变更增加施工图预算建安费 1645.05 万元。

经审查，核定变更前施工图预算建安费为 1217.44 万元，变更后施工图预算建安费为 2776.88 万元，变更增加施工图预算建安费 1559.45 万元，对比送审设计变更增加费用 1645.05 万元核减 85.60 万元。调整原因主要是对个别工程项目图纸数量重复、部分计价工程量或定额数量与图纸不符、部分定额取用及消耗调整欠合理处修正，以及材料价格调整等。

附件：广惠高速公路挂绿湖互通立交航油管道保护方案设计
变更预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年7月6日

（联系人：肖梅峰，联系电话：020-83731211）