

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2022〕145号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于韶惠 高速公路龙门至惠州段项目交通安全附属 设施工程施工图预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的惠州市交通运输局《关于上报韶惠高速公路龙门至惠州段项目交安设施、机电及房建工程施工图设计审批的请示》（惠市交发〔2022〕34号）及附件等文件已收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和省交通运输厅有关补充规定，我中心对韶惠高速公路龙门至惠州段项目交安设施、机电及房建工程预算进

行审查，形成意见如下。

一、审查结论

送审韶惠高速公路龙门至惠州段项目（以下简称惠龙高速）交通工程及沿线设施施工图预算建安费为 53034.03 万元（其中交通安全设施工程 15953.57 万元、机电工程 15136.83 万元、房建工程 21943.63 万元）。经审查，核定惠龙高速交通工程及沿线设施施工图预算建安费为 47744.25 万元（其中交通安全设施 15014.72 万元、机电工程 14580.21 万元、房建工程 18149.32 万元），核减费用 5289.77 万元。核减的主要原因为部分设备单价、材料信息价根据最近市场价调整、漏计场外供电及房建工程费用不合理调整等。

二、造价对比

本次审查核定惠龙高速交通工程及沿线设施施工图预算建安费为 47744.25 万元，同比批复概算 43443.57 万元，增加费用 4300.68 万元，增幅 9.9%。费用增加的主要原因为：路侧护栏和中分带护栏数量增加、机电工程增加外供电、房建设计方案变化、材料信息价影响等。

三、项目整体造价情况

截止目前，惠龙高速公路已完成的施工图审查预算费用合计

为515064.84万元，同比对应批复概算530862.07万元，减少费用15797.23万元，减幅2.98%。

四、其它

1. 项目总体超概风险较大，建议督促建设单位应切实落实造价管理主体责任，加强造价管理标准化、精细化，严格控制工程造价。

2. 报送的施工图设计文件（含预算）编制质量差，存在较多的差、错、漏、缺问题，审查过程中，我中心多次当面指导、电话沟通、发函督办，严重影响造价审查工作进度。建设单位应加强建设项目管理，督促设计单位认真提高设计文件质量，在招标阶段，应采取有效措施，确保设计工程量与设计图纸吻合，以及设计工程量、招标清单工程量、清单预算工程量三者一致。

附件：韶惠高速公路龙门至惠州段项目交通安全附属设施工程施工图预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2022年7月5日

（联系人：石陶，联系电话：83731211）